

תאריך התחלת הפרויקט: 18/03/23
תאריך סיום הפרויקט (3 שנים): 18/03/26
תאריך סיום הפרויקט (60 יום גרייס): 18/05/26
תאריך סיום עדכני: 02/2027

תאריך ביקור באתר: 13/05/2026
לכבוד: בעלי קרקע יד לבנים 12 ת"א
חברת ע.ט החברה להתחדשות עירונית לישראל בע"מ

דוח מפקחת הנדסי מטעם בעלי הדירות התחדשות עירונית - פרויקט הריסה ובניה תמ"א 38/2

פרטים כלליים:

שם היזם: ע.ט החברה להתחדשות עירונית לישראל בע"מ.
מפקח מטעם היזם: יובל משולמי ואולג אנטיפקה.
עו"ד ב"כ הדיירים: אלדור ממשרד הרטבי-בורנשטיין - בסון ושות'.

עדכונים לפרויקט:

- נכון למועד כתיבת הדוח/לביקור המפקח בפרויקט, המלאכות שנבדקו על ידי מבוצעות בהתאמה לתוכניות ולשלבי הבנייה. מלאכות שנמצאה לגביהן אי התאמה/הסתייגות מדווחות בגוף הדו"ח.
- היזם עדכן כי צפי לקבלת טופס 4 הינו במהלך חודש אוגוסט 2026 כך שבהתאמה איכלוס הדירות **יחל** כחודש - חודש וחצי לאחר קבלת טופס 4. לאחר שימסרו השטחים המשותפים וחברת החשמל תבצע ביקורות לדירות ותתקין מונים בדירות.

ספקים עיקריים לפרויקט:

דלתות פנים-פנדור
מעלית- KONE
ריצוף- נגב, מודי, אלוני, זהבי עצמוני
מיזוג- טורנדו



הדמיית הפרויקט (להמחשה בלבד) תמונה לקוחה מאתר היזם.

אדריכל הפרויקט: קו מתאר בע"מ.

בפרויקט ייבנו 25 דירות בעלים.

בפרויקט ייבנו סה"כ 74 יחידות בניה.

צפי לוחות זמנים עפ"י לוח גנט שהתקבל מהיזם

תכנון מול ביצוע מצטבר	משך פעילות בפועל- חודש סיום בפועל	משך פעילות בפועל- חודשים	משך פעילות עפ"י גאנט- חודש סיום מתוכנן	משך פעילות עפ"י גאנט- חודשים מתוכנן	תיאור עבודה	
-4	אוקטובר 2024	1.5	יולי 2024	1.5	קומת קרקע	1
-2	דצמבר 2024	3	ספטמבר 2024	0.8	קומה 1	2
-2	דצמבר 2024	2	אוקטובר 2024	0.8	קומה 2	3
-1	דצמבר 2024	2	נובמבר 2024	0.8	קומה 3	4
-1	ינואר 2025	2	דצמבר 2025	0.8	קומה 4	5
	ינואר 2025	2	ינואר 2025	0.8	קומה 5	6
	סוף פברואר 2025	1.5	פברואר 2025	0.8	קומה 6	7
	מרץ 2025	1	מרץ 2025	0.8	קומה 7	8
	מאי 2025	1	מאי 2025	1.4	קומת גג+ גג עליון	9
				12	גמרים וטופס 4	10
				2	אכלוס	11
				34 חודשים, כולל גרייס 36 חודשים.	משך ביצוע סה"כ	12

תיעוד המבנה מיום 13/05/2026



התקדמות הבניה - שלד עילי

תאריך ביצוע/סיום	סטטוס ביצוע	תיאור המלאכה	
10.10.2024	בוצע	יציקת קירות ועמודים קומת קרקע	1
20.10.2024	בוצע	יציקת רצפה קומה 1	2
18.12.2024	בוצע	יציקת קירות ועמודים קומה 1	3
26.12.24	בוצע	יציקת רצפה קומה 2	4
26.12.24	בוצע	יציקת קירות ועמודים קומה 2	5
31.12.24	בוצע	יציקת רצפה קומה 3	6
2.1.25	בוצע	יציקת קירות ועמודים קומה 3	7
10/01/25	בוצע	יציקת רצפה קומה 4	8
15/01/25	בוצע	יציקת קירות ועמודים קומה 4	9
21.1.25	בוצע	יציקת רצפה קומה 5	10
2.2.25	בוצע	יציקת קירות ועמודים קומה 5	11
9.2.25	בוצע	יציקת רצפה קומה 6	12
20.2.25	בוצע	יציקת קירות ועמודים קומה 6	13
27.2.25	בוצע	יציקת רצפה קומה 7	14
6.3.25	בוצע	יציקת קירות ועמודים קומה 7	15
19.3.25	בוצע	יציקת רצפה קומה 8	16
16.04.25	בוצע	יציקת קירות ועמודים קומת גג	17

התקדמות הבניה

בעלים	בדיקת חללים	בדיקת חשמל	בדיקת אינסטלציה
1	28/05/2025	02/12/2025	02/12/2025
2	28/05/2025	29/04/26	02/12/2025
3	28/05/2025	29/04/26	02/12/2025
4	28/05/2025	29/04/26	02/12/2025
8	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025

בעלים	בדיקת חללים	בדיקת חשמל	בדיקת אינסטלציה
13	28/05/2025	28/05/2025	02/07/2025
18	28/05/2025	30/07/2025	30/07/2025
19	28/05/2025	14/08/2025	30/07/2025
23	28/05/2025		03/11/2025
24	28/05/2025		03/11/2025
28	28/05/2025	27/08/2025	18/09/2025
29	28/05/2025	14/08/2025	18/09/2025

התקדמות הבניה

בעלים	בדיקת חללים	בדיקת חשמל	בדיקת אינסטלציה
39	10/11/2025	29/04/26	02/12/2025
40	10/11/2025		02/12/2025
41	10/11/2025		02/12/2025
47	05/06/2025	02/07/2025	09/07/2025
50	05/06/2025	30/07/2025	09/07/2025
52	05/06/2025	30/07/2025	23/07/2025
55	05/06/2025	30/07/2025	23/07/2025
56	05/06/2025	06/08/2025 קיימים הערות	23/07/2025
57	05/06/2025	01/09/2025	06/08/2025
60	05/06/2025	01/09/2025	14/08/2025
61	05/06/2025	27/08/2025	06/08/2025
62	05/06/2025		01/09/2025
65	05/06/2025	27/08/2025	27/08/2025
66	05/06/2025	27/08/2025	27/08/2025

התקדמות עבודות הגמר גרעין A

דירה מס 1 קומה קרקע - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	כלל הבית	עבודה בדירות	ללא שינוי מהותי מביקור קודם	

דירה מס 2 קומה קרקע - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	כלל הבית	גמר פנלים	בוצע	

דירה מס 3 קומה קרקע - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	כלל הבית	עבודות שפכטל	בביצוע	ביצוע השלמת עבודות שפכטל בדירה
2	מרפסת שמש	מילוי סומסום/חול	בוצע	ביצוע מילוי סומסום/חול, במידה והסומסום/חול רטובים אין לבצע ריצוף המרפסת על להתייבשות המילוי.

דירה מס 4 קומה קרקע - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	כלל הבית	גמר פנלים	בוצע	ביצוע מריחת חומר גמר מעל הפנלים

דירה מס 8 קומה 1 - עבודות גמר בדירות הבעלים

	מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	מרפסת שמש	מעקה מסגרות	בוצע	מצורף תיעוד לביצוע מעקה מסגרות ע"פ הנחיות המתכנן והיתר הבניה המאושר.	
2	חדרי רחצה	רובה	בוצע	ביצוע מילוי משיקים באמצעות רובה, יש לבצע איטום גמיש בהיקף החלל ובשברים גיאומטרים בין ריצוף לחיפוי, חיפוי לחיפוי.	

דירה מס 13 קומה 2 - עבודות גמר בדירות הבעלים

	מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	מטבח	הגנה	לא בוצע	יישום הגנה על נגרות ושיש המטבח	
2	מרפסת שמש	מעקה מסגרות	בוצע	מצורף תיעוד לביצוע מעקה מסגרות ע"פ הנחיות המתכנן והיתר הבניה המאושר.	

דירה מס 18 קומה 3 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
חדרי רחצה	נגרות	בוצע	ביצוע התקנת ארונות שירות וכיורים	
מטבח	נגרות	בוצע	אספקת נגרות מטבח	

דירה מס 19 קומה 3 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
חדרי רחצה	רובה	בוצע	ביצוע מילוי משיקים באמצעות רובה, יש לבצע איטום גמיש בהיקף החלל ובשברים גיאומטרים בין ריצוף לחיפוי, חיפוי לחיפוי.	

דירה מס 23 קומה 4 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / תיאור	תמונות
1	ממ"ד	צביעת מסגרות ממ"ד	בוצע חלקית
2	חדרי רחצה	נגרות	בוצע
3	מטבח	הגנה	יישום הגנה על נגרות ושיש המטבח

דירה מס 24 קומה 4 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
חדרי רחצה	רובה	בוצע	ביצוע מילוי משיקים באמצעות רובה, יש לבצע איטום גמיש בהיקף החלל ובשברים גיאומטרים בין ריצוף לחיפוי, חיפוי לחיפוי.	
מטבח	הגנה	בוצע חלקית	יישום הגנה על נגרות ושיש המטבח	

דירה מס 28 קומה 5 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
מטבח	הגנה	לא תקין	יישום הגנה על נגרות ושיש המטבח	

דירה מס 29 קומה 5 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	כלל הבית	צבע יד שניה	בוצע	

התקדמות עבודות הגמר גרעין B

דירה מס 39 קומה קרקע - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	כלל הבית	אין התקדמות מהותית בדירה מהסיור הקודם		

דירה מס 40 קומה קרקע - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	גינה	ריצוף גינה	ביצוע לריצוף הגינה	

דירה מס 41 קומה קרקע - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	כלל הבית	חשמל	בביצוע	ביצוע יישום אביזרי קצה (חשמל לבן) ברחבי הדירה
				

דירה מס 47 קומה 2 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	ממ"ד	צביעת מסגרות ממ"ד	בביצוע	ביצוע צביעת מסגרות ממ"ד בצבע גמר
				
2	חדרי רחצה	נגרות	בוצע	ביצוע התקנת ארונות שירות וכיורים
				

דירה מס 50 קומה 2 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	צביעת מסגרות ממ"ד	בביצוע	ביצוע צביעת מסגרות ממ"ד בצבע גמר	
2	מרפסת שמש מעקה מסגרות	בוצע	מצורף תיעוד לביצוע מעקה מסגרות ע"פ הנחיות המתכנן והיתר הבניה המאושר.	

דירה מס 52 קומה 3 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	כלל הבית אלומיניום	בוצע	ביצוע התקנת משקופי החלונות וחלונות	
2	מטבח נגרות	בוצע	ביצוע עבודות נגרות המטבח	

דירה מס 55 קומה 3 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
ממ"ד	צביעת מסגרות ממ"ד	בוצע חלקית	ביצוע צביעת מסגרות ממ"ד בצבע גמר	
1				

8. דירה מס 56 קומה 3 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
ממ"ד	צביעת מסגרות ממ"ד	בוצע חלקית	ביצוע צביעת מסגרות ממ"ד בצבע גמר	
1				

דירה מס 57 קומה 4 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
כלל הבית	דלת נעולה			
1				

דירה מס 60 קומה 4 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	כלל הבית	דירה נעולה	במועד הסיור הדירה הייתה נעולה. יבוצע בדיקה בסיור הבא.	

דירה מס 61 קומה 4 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	כלל הבית	דירה נעולה	במועד הסיור הדירה הייתה נעולה. יבוצע בדיקה בסיור הבא.	

דירה מס 62 קומה 5 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	ממ"ד	צביעת מסגרות ממ"ד	ביצוע צביעת מסגרות ממ"ד בצבע גמר חלקית	

דירה מס 65 קומה 5 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	מרפסת שמש	טיח מרפסת	בוצע	ביצוע עבודות טיח בקירות ותקרה מרפסת

דירה מס 66 קומה 5 - עבודות גמר בדירות הבעלים

מיקום	מלאכה	סטטוס / הערות	תיאור	תמונות
1	מטבח	הגנה	לא בוצע	יישום הגנה על נגרות ושיש המטבח

להלן המלצות המפקחת לקראת הערכות האתר לגשמים בפרט ולעונת החורף בכלל:

1. בימי רוח של מעל 40 קמ"ש חל איסור מוחלט לעבוד עם מנופים והנפת מטענים.
2. יתבצע אכסון של חומרי בניין וחפצים רלוונטיים מחשש לנפילות/פגיעות בעקבות רוחות, גשמים וסופות.
3. יתבצע חיזוק של הגידור ההיקפי והפיגום באתר מחשש לנפילות/פגיעות בעקבות רוחות גשמים וסופות.
4. באחריות היזם/הקבלן/ממונה בטיחות למלא אחר הוראות תקנות הבטיחות בעבודה ולהשאיר את האתר ללא מפגעים בטיחותיים
5. נושאים נוספים ככל שרלוונטיים לאתר הספציפי יהיו באחריות מלאה של מנהל העבודה.

בברכה,
אינג' אילן שימונוב
מהנדס רשום מספר 47966791

